

## Dziennik z budowy cz. 4

Wpisany przez Admin

sobota, 18 października 2014 12:17 - Poprawiony sobota, 18 października 2014 12:44

---



Trwają prace budowlane w powstającej hali sportowej, które przeniosły się do wewnątrz powstających budynków. Swoje roboty zakończyli już instalatorzy wodociągowi, kanalizacyjni i grzewczy. Gotowa jest również instalacja przeciwpożarowa. W minionym tygodniu bez przerwy przez 36 godzin ze względu na technologię betonową trwało wylanie przeszło 900 metrów kwadratowych posadzki.

Poziom podłogi wraz z warstwą izolacji termicznej podniósł się o ok. 30 cm. By lepiej zobrazować ilość wylanego betonu należy poinformować, że przywiozło go 10 tzw. gruszek, co widać na załączonych zdjęciach. Jeszcze przed okresem zimowym (do 10 listopada) obiekty zostaną zamknięte poprzez wstawienie okien.

{phocagallery

view=category|categoryid=189|limitstart=0|limitcount=19|imageshadow=shadow2|detail=2|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0|imageordering=5}